



कार्यालय कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

संभाग- रायगढ़

क्रमांक 6069 / का.अभि. / 2012

रायगढ़ दिनांक 10/10/2012

प्रति,

आयुक्त महोदय
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय रायपुर (छ0ग0)

विषय:- गीधा (खरसिया) जिला रायगढ़ में निर्मित 252 अटल आवास योजना के भवनों का आबंटन बाबत।

संदर्भ:- समाचार पत्रों में लेख दिनांक 08.10.2012

---000---

संदर्भित विषय में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत है:-

(1) ग्राम गीधा खरसिया में निम्नानुसार 7 निविदा के माध्यम से 252 अटल आवास का निर्माण किया गया है।

क.	कार्य का नाम	कार्य की लागत	कार्यादेश क्रमांक	पूर्णत दिनांक
1	60 नग अटल आवास का निर्माण	49.50	14/5/08	30/08/10
2	61 नग अटल आवास का निर्माण	50.32	14/5/08	30/10/10
3	65 नग अटल आवास का निर्माण	57.41	25/5/08	30/08/10
4	66 नग अटल आवास का निर्माण	58.30	29/5/08	30/08/10
5	121 भवनों का विकास कार्य	19.96	21/5/08	10/01/12
6	131 भवनों का विकास कार्य	23.14	21/5/08	10/01/12
7	बाह्य विद्युतीकरण का कार्य	14.78	04/9/09	01/03/10

(2)

भवनों के ऋण स्वीकृति एवं आबंटन हेतु समय-समय पर खरसिया में शिविर आयोजन किया गया जाता रहा है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 24/01/12 एवं 25/01/12 तथा 07/02/12 एवं 08/02/12 को वृहद शिविर का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मण्डल संचालक श्री रोशन अग्रवाल जी द्वारा किया गया। इस शिविर में लोगों का भारी उत्साह रहा। कार्य स्थल पर ही पंजीयन अधिकारी एवं बैंक अधिकारी पूरे समय उपस्थित रहे शिविर में 67 भवनों का पंजीयन विलेख निष्पादन किया गया एवं बकाया राशि में वसूली के रूप में 24.86 लाख प्राप्त हुए।

उक्त शिविर में सहायक अभियंता (विद्युत) श्री एस.के.श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

(5)

शिविर में उपस्थित हितग्राहियों द्वारा विद्युत लाइन न चालू होने के कारण नाराजगी दिखाई गई। एवं भवनों का आधिपत्य लेने में असमर्थता जताई गई।


आदेश क्रमांक 6-334
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय
दिनांक 17-10-12

---02---

- (6) उक्त दिनांक से आज दिनांक तक सहायक अभियंता (विद्युत) से अनेको बार लाइन चालू करने हेतु कहा गया, परन्तु उनके द्वारा वस्तुस्थिति की सही जानकारी न देकर अंधेरे में रखा गया।
- (7) सहा.अभि.(वि.) के लाइन चालू होने के आश्वासन पर दिनांक 10/05/12 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा औपचारिक रूप से योजना का लोकार्पण कर चार हितग्राहियों को भवनों की चाबी सौंपी गई।
- (8) विगत दिनों कार्यपालन अभियंता छ.ग. विद्युत मण्डल से संपर्क कर लाइन चार्ज होने में आने वाली बाधाओं की चर्चा की एवं उन्हें दूर किया गया। उक्त प्रकरण उनके द्वारा स्वीकृति हेतु वरिष्ठ कार्यालय (बिलासपुर) भेजा गया है।
- (9) इस माह के अंत तक विद्युत लाइन चार्ज होने की पूरी संभावना है।
- (10) प्रत्येक हितग्राही को भवनों की राशि भुगतान कर आबंटन प्राप्त करने हेतु अंतिम नोटिस भेजी गई है।
- (11) दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर को शिविर का आयोजन किया गया है।
- (12) उक्त सभी भवनों का पंजीयन प्राप्त है। वर्तमान में 80 रजिस्ट्री हो चुकी है। एवं 15 आधिपत्य आदेश जारी किया जा चुका है। 252 हितग्राहियों की पंजीयन राशि 1000/-, 227 हितग्राहियों की प्रथम किश्त 3000/-, 188 हितग्राहियों की द्वितीय किश्त 3000/-, 146 हितग्राहियों की तृतीय किश्त 3000/- प्राप्त हो चुकी है। 80 हितग्राहियों की बैंक लोन पास होकर राशि मण्डल खाते में जमा हो चुकी है शेष हेतु प्रक्रिया जारी है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न


कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग-रायगढ़ (छ.ग.)